

REGIONE SICILIANA

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE IDRICO DI AGRIGENTO



*GESTORE DEL SISTEMA IDRICO
INTEGRATO AMBITO TERRITORIALE
OTTOMALE DI AGRIGENTO*

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Subentro a Girgenti Acque SpA

.....

PROGETTO ESECUTIVO - PRIMO STRALCIO

*Opere di ristrutturazione ed automazione per ottimizzazione
rete idrica Comune di Agrigento*

ALLEGATO N°

19.9

TITOLO ELABORATO

ELABORATI ECONOMICI

Cronoprogramma dei lavori

Nome file: 19.9 Cronoprogramma.pdf

Scala:

Visti ed approvazioni:

CUP: C43H11000140004



Delta Ingegneria s.r.l.

*I DIRETTORI TECNICI:
Ing. Maurizio Carlino
Ing. Nicola D'Alessandro*



*Arch. Carmelo Carlino
Ing. Domenico D'Alessandro
Ing. Alfonso Collura
Ing. Desiderio Carlino
Geol. Massimo Carlino
Ing. Manuela Carlino
Ing. Martina Carlino*

F					
E					
D					
C					
B					
REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO	CONTROLLATO	APPROVATO

COMUNE DI AGRIGENTO

PROGETTO: "OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ED AUTOMAZIONE PER OTTIMIZZAZIONE RETE IDRICA COMUNE DI AGRIGENTO - PRIMO STRALCIO

PROGRAMMA DEI LAVORI

Importo lavori a Misura :

38.475.064,18 €

Tempo assegnato per i lavori :

10 mesi

; 300 GIORNI

Categorie di opere e prestazioni		IMPIANTO CANTIERE	SISTEMA DI ADDUZIONE AI SERBATOI (Adduttore Voltano-Adduttori Ser. Itria-Forche	AREA SERVITA DAL SERBATOIO ITRIA	AREA SERVITA DAL SERBATOIO RUPE ATENEA	AREA SERVITA DAL SERBATOIO VIALE	AREA SERVITA DAL SERBATOIO GIARDINI	SAGGI ED ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E RETE IPOGEI	Importo avanzamento dei lavori		Percentuale avanzamento dei lavori	
		TRACCIAMENTI E RILIEVI	Scavi -Posa Tubazioni - Ricolmi - Pozzetti ed opere d'arte - Apparecchiature manuali - Automazione ed apparecchiature elettroidrauliche - Protezione catodica - Ripristini stradali	Rimozione - Demolizioni - Disfacimenti - Scavi -Posa Tubazioni - Ricolmi - Pozzetti ed opere d'arte - Apparecchiature idrauliche manuali - Automazione ed apparecchiature elettroidrauliche - Ripristini stradali - Derivazioni allacci utenze	Rimozione - Demolizioni - Disfacimenti - Scavi -Posa Tubazioni - Ricolmi - Pozzetti ed opere d'arte - Apparecchiature idrauliche manuali - Automazione ed apparecchiature elettroidrauliche - Ripristini stradali - Derivazioni allacci utenze - Interventi sul serbatoio	Rimozione - Demolizioni - Disfacimenti - Scavi -Posa Tubazioni - Ricolmi - Pozzetti ed opere d'arte - Apparecchiature idrauliche manuali - Automazione ed apparecchiature elettroidrauliche - Ripristini stradali - Derivazioni allacci utenze - Interventi sul serbatoio	Rimozione - Demolizioni - Disfacimenti - Scavi -Posa Tubazioni - Ricolmi - Pozzetti ed opere d'arte - Apparecchiature idrauliche manuali - Automazione ed apparecchiature elettroidrauliche - Ripristini stradali - Derivazioni allacci utenze - Interventi sul serbatoio	Saggi Archeologici e Iogei ed Assisetenza Archeologica scavi				
Durata lavori	[mesi]	1	7	8	10	7	9	10				
Mese inizio lavori	[mesi]	1	1	3	1	3	2	1				
Importo lavori categoria	[€]		5.761.631,38	6.174.555,17	14.640.768,29	5.944.991,11	5.464.465,63	488.652,60				
Importo medio mensile	[€]		823.090,20	771.819,40	1.464.076,83	849.284,44	607.162,85	48.865,26				
D a t a (inizio mese)		Importo Progetto	Importo Progetto	Importo Progetto	Importo Progetto	Importo Progetto	Importo Progetto	Importo Progetto	Mensile	Progressivo	Somme %	tempo %
1			823.090,20		1.464.076,83			48.865,26	2.336.032,29	2.336.032,29	6,07	10,00
2			823.090,20		1.464.076,83		607.162,85	48.865,26	2.943.195,13	5.279.227,42	13,72	20,00
3			823.090,20	771.819,40	1.464.076,83	849.284,44	607.162,85	48.865,26	4.564.298,97	9.843.526,39	25,58	30,00
4			823.090,20	771.819,40	1.464.076,83	849.284,44	607.162,85	48.865,26	4.564.298,97	14.407.825,37	37,45	40,00
5			823.090,20	771.819,40	1.464.076,83	849.284,44	607.162,85	48.865,26	4.564.298,97	18.972.124,34	49,31	50,00
6			823.090,20	771.819,40	1.464.076,83	849.284,44	607.162,85	48.865,26	4.564.298,97	23.536.423,32	61,17	60,00
7			823.090,20	771.819,40	1.464.076,83	849.284,44	607.162,85	48.865,26	4.564.298,97	28.100.722,29	73,04	70,00
8				771.819,40	1.464.076,83	849.284,44	607.162,85	48.865,26	3.741.208,78	31.841.931,07	82,76	80,00
9				771.819,40	1.464.076,83	849.284,44	607.162,85	48.865,26	3.741.208,78	35.583.139,85	92,48	90,00
10				771.819,40	1.464.076,83		607.162,85	48.865,26	2.891.924,33	38.475.064,18	100,00	100,00
SOMMANO			5.761.631,38	6.174.555,17	14.640.768,29	5.944.991,11	5.464.465,63	488.652,60	38.475.064,18			
Percentuale categoria lavori			14,975	16,048	38,053	15,452	14,203	1,270	100,000			

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

